

IZDK 1du 511/289/ 2016

Wrocław, 30.08.2016r.

### List referencyjny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu potwierdza, że firma:

**Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6**

wykonała w ramach Umowy Nr 61/208/0057/15/Z/O z dnia 15 września 2015 r. roboty budowlane dla zadania pn.: „**Remont toru nr 1 linii nr 303 Rokitki – Duninów w km 0,500-6,900**”

**Termin realizacji: 15 września 2015 r. – 30 października 2015 r.**

**Wartość robót wynosiła brutto: 615 000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy zł 00/100 złotych)**

Zakres zrealizowanych robót:

<b>wymiana podkładów betonowych na betonowe</b>	<b>szt.</b>	<b>542</b>
- wymiana podkładów betonowych	szt.	542
- zakup i dostawa podkładów betonowych PS83/K/49	szt.	542
- zakup i dostawa kompletów przytwierdzających "K"	kpl	2168
- zakup i dostawa przekładek podszytowych B49	szt.	1084
- rozzbrojenie podkładu z segregacją i przekazaniem mat. stalowych Zamawiającemu	szt.	542
- utylizacja gruzu (starych podkładów betonowych)	szt.	542
- załadunki i rozładunki podkładów starych zwiezionych po wymianie	szt.	542
<b>uzupełnienie tłucznia</b>	<b>tona</b>	<b>50</b>
- zakup tłucznia na plac (BN)	tona	50
- załadunek na bazie tłucznia na wagony samowyładowcze	tona	50
- transport tłucznia z bazy na plac budowy	tona	50
- wyładunek tłucznia w torze	tona	50
<b>podbicie toru</b>	<b>km</b>	<b>1</b>
- dojazd podbijarki i powrót	km	176
- mechaniczne podbicie toru	km	1
<b>naprawa przepustu stalowego w km 2,772 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, konserwacja łożysk, wymiana mostownic typ II – 6 sztuk, wykonanie barierek o długości 4,5m sztuk 2</b>	<b>szt.</b>	<b>1</b>

naprawa przepustu stalowego w km 3,426 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, przemurowanie ścianki żwirowej oraz części przyczółka między ciosami podłożyskowymi, wymiana mostownic typ II – 7 sztuk, wykonanie barierek o długości 4,5 m sztuk 2	kpl	1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.

DYREKTOR  
z up.   
Jafosław Kulikowski  
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

Opracował/a:  
Urszula Wiśniowska,  
tel. +48 71 717 43 67