

IZDK 1du 511/292/ 2016

Wrocław, 30.08.2016r.

### List referencyjny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu potwierdza, że firma:

**Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6**

wykonała w ramach Umowy Nr 61/208/0073/15/Z/O z dnia 26 października 2015 r. roboty budowlane dla zadania pn.: „*Remont torów nr 1 i 2 w km 133,500 - 153,482 wraz z wymianą 4 doborów podrojazdnic i naprawą przejazdów w km: 148,636, 150,170, 153,465 oraz roboty towarzyszące*” linia nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica – Wrocław Psie Pole”

**Termin realizacji: 26 października 2015 r. – 03 grudnia 2015 r.**

**Wartość robót wynosiła brutto: 5 264 400,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta zł 00/100 złotych)**

Zakres zrealizowanych robót:

stacja Oleśnica t. 1 km 133,500-134,64	j.m.	ilość
Wymiana pojedynczych podrojazdnic - z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej, uzupełnieniem tłuczni oraz regulacją w planie i profilu, zakup materiału przez wykonawcę	m <sup>3</sup>	45,3
Wymiana podkładów drewnianych S49 na drewniane twarde BII S49 z utylizacją (od rozj. nr 37 do peronu)	szt.	215
Ciągła wymiana podkładów drewnianych S49 na drewniane twarde BII S49 z utylizacją (od peronu do rozj. 62)	kmt	0,274
Zakup twardych podkładów drewnianych zbrojonych S49 z przytwierdzeniem typu K przez wykonawcę	szt.	670
Wymiana podkładów drewnianych S60 na drewniane twarde BII S49 z utylizacją (od rozj. nr 62 do km 134,640)	szt.	250
Zakup twardych podkładów drewnianych zbrojonych S60 z przytwierdzeniem typu K przez wykonawcę	szt.	250
Zakup przytwierdzeń typu K	kpl.	1
Ciągła wymiana szyn S49 z odbudową sieci powrotnej oraz uzupełnieniem złązek i przekładek podszynowych (od rozj. 37 do rozj. 62)	mb	1610
Zakup szyn S49	mb	1610
Ciągła wymiana szyn S60 z odbudową sieci powrotnej oraz uzupełnieniem złązek i przekładek podszynowych (od rozj. 62 do km 134,640)	mb	606
Zakup szyn S60	mb	606
Wykonanie styków klejono-sprężonych w km 133,560; 133,975; 134,070; 134,240.	szt.	4
Zgrzewanie szyn S 49	szt.	8
Zgrzewanie szyn S 60	szt.	6
Zakup przekładek podszynowych	szt.	1840

Zakup łubek + śruby	kpl.	1
Wymiana podsypki z utylizacją wysiewek (minus rozjazdy i długość peronu)	m <sup>3</sup>	928
Wymiana podsypki w peronie z utylizacją urobku, zakup tłucznia przez wykonawcę	m <sup>3</sup>	540
Uzupełnienie podsypki tłuczniowej, zakup tłucznia przez wykonawcę	t	3500
Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem podsypki	km	3,520
Mechaniczne podbicie toru stabilizacyjne z oprofilowaniem podsypki	km	1,015
Mechaniczne podbicie rozjazdów	szt.	3,000
Sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu	km	1,14
Demontaż i montaż urządzeń przytorowych branży srk: linki połączeniowe obwodów torowych i zwrotnicowych - 24 szt. (wraz z wymianą linek na nowe)	kpl.	1
<b>stacja Oleśnica t. 2 km 133,500-134,646</b>	<b>j.m</b>	<b>ilość</b>
Wymiana pojedynczych podrozjazdnic - z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej, uzupełnieniem tłucznia oraz regulacją w planie i profilu, zakup materiału przez wykonawcę	m3	26,304
Wymiana podkładów drewnianych S49 na drewniane S49 z utylizacją (od km 133,500 do peronu)	szt.	200
Wymiana podkładów drewnianych S49 na drewniane S49 z utylizacją (od peronu do rozj.61)	szt.	379
Ciągła wymiana podkładów drewnianych S60 na drewniane S60 z utylizacją od rozj. 61	szt.	510
Zakup twardych podkładów drewnianych zbrojonych S49 z przytwierdzeniem typu K przez wykonawcę	szt.	579
Zakup twardych podkładów drewnianych zbrojonych S60 z przytwierdzeniem typu K przez wykonawcę	szt.	510
Zakup przytwierdzeń typu K	kpl.	1
Ciągła wymiana szyn S49 z odbudową sieci powrotnej oraz uzupełnieniem złączy i przekładek podszytowych, tor klasyczny (od rozj. 38 do rozj. 61)	mb	1608
Zakup szyn S49	mb	1608
Ciągła wymiana szyn S60 z odbudową sieci powrotnej oraz uzupełnieniem złączy i przekładek podszytowych (od rozj. 61 do km 134,646)	mb	618
Zakup szyn S60	mb	618
Wykonanie styków klejono-sprężonych w km 133,580; 133,970; 134,060; 134,290.	szt.	8
Zgrzewanie szyn S 49	szt.	8
Zgrzewanie szyn S 60	szt.	4
Zakup przekładek podszytowych	szt.	2180
Zakup łubek + śruby	kpl.	1
Wymiana podsypki z utylizacją wysiewek (minus rozjazdy i długość peronu)	m3	940
Wymiana podsypki w peronie z utylizacją urobku	m3	500
Uzupełnienie podsypki tłuczniowej	t	3500
Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem podsypki	km	3,560
Mechaniczne podbicie toru stabilizacyjne z oprofilowaniem podsypki	km	1,047
Sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu	km	1,047
Demontaż i montaż urządzeń przytorowych branży srk: linki połączeniowe obwodów torowych i zwrotnicowych - 24 szt., uszynienia semaforów - 4 szt. (z wymianą linek na nowe)	kpl.	1
Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej	kpl.	1

Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.

DYREKTOR  
z up.   
Jarosław Kulikowski  
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

Opracował/a:  
Urszula Wiśniowska,  
tel. +48 71 717 43 67