

Nr pisma IZDKa-511/008/2017

Częstochowa, 31.01.2017

SMS/MMS PW01

Dot. : referencji dla DOLKOM Sp z o.o. Wrocław

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw
Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM Sp z o.o.
ul. Hubska 6
50-502 Wrocław

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, ul. Boya Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa, potwierdza, że **Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp z o.o.** ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław, wykonała w okresie od 24.03.2016 do 30.05.2016 w ramach zadania: „Naprawa główna toru nr 13 linii nr 61 Kielce – Fosowskie na stacji Lubliniec” dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie prace związane m.in. z :


L.P.	Zakres rzeczowy robót	j.m.	ilość
1	Zbrojenie podkładów INBK-7 podkładkami Ps-49 dla nawierzchni S49	szt	700
2	Wymiana podkładów w torze 13 na podkłady stare użyteczne strunobetonowe INBK-7	szt	700
3	Wymiana podkładów drewnianych w torze nr 13 przy rozjazdach nr 48 i 76 na strefach przejściowych	szt	38
4	Transport szyn starych użytecznych ze stacji Lisów do stacji Lubliniec – szyny o długości do 30m	mb	960
5	Demontaż i montaż uszynień	kpl	1
6	Demontaż i montaż liczników osi za rozjazdem nr 76 a/b oraz przytorowych urządzeń srk	kpl	1
7	Przygotowanie szyn do spawania poprzez odcięcie komór łukowych i wycięcie starych spoin termitowych piłą mechaniczną	szt	40
8	Wymiana szyn na szyny stare użyteczne S49	mb	960

9	Wykonanie spoin termitowych S49	szt	40
10	Korytowanie i wywóz wraz z utylizacją mas ziemnych z toru nr 13 i międzytorza torów 11 i 13	m ³	600
11	Wymiana podkładów drewnianych na wstawce Rz 44 - 48	szt	32
12	Zabudowa tłucznia w torze nr 13 i wstawce Rz 44 - 48	t	1000
13	Mechaniczne podbicie toru nr 13	mb	480
14	Mechaniczne podbicie wstawki Rz 44 - 48	mb	20
15	Mechaniczne podbicie rozjazdów nr 44, 48, 76 wraz z uzupełnieniem tłucznia	szt	3
16	Sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej nad torem 13 i rozjazdem nr 48.	kpl	1
17	Wypełnienie międzytorza torów nr 11 i 13 kłińcem	m ³	100
18	Pocięcie wybudowanych szyn autogenem na odcinki 6m	szt	160
19	Oprofilowanie podsypki tłuczniowej w torze 13 oraz rozjazdach 44,48,76	kpl	1

na podstawie umowy nr 43/208/0025/16/Z/O z dnia 24.03.2016 - na kwotę netto 433 472,61 zł.

Wszystkie prace prowadzone przez **Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp z o.o.** zostały wykonane zgodnie z zakresem zleconych usług, terminowo, z należytą starannością przy zachowaniu przepisów obowiązujących na PKP.

Wykonawca wykazał się dużą operatywnością i fachowością przy realizacji powierzonych zadań.

DYREKTOR ZAKŁADU

 Helmut Klabis
 (1)

Opracowała: Małgorzata Kołodziejska-Bozzo
 tel. +48 34 376 13 44