

Nr pisma IZ10DK.512.191.2021.DM  
 SMS/MMS PW-01

Częstochowa, 15.09.2021

**Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw  
 Infrastruktury Komunikacyjnej  
 „DOLKOM” Sp. z o.o. ul. Hubska 6  
 50-502 Wrocław**

**REFERENCJE**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, ul. Boya Żeleńskiego 7/9 42-200 Częstochowa potwierdza, że Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. wykonało w dniach od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. roboty torowe na podstawie umowy nr 43/208/0001/20/Z/O z dn. 07.01.2020 polegające na realizacji zadania „Wymiana nawierzchni torowej 5,551 km ze zmianą typu S49 na typ UIC60; wymiana 18 szt. rozjazdów w tym: Rz 190 nr 703,711,715,718,753,757,758 Rz 300 nr 708,709,712,716,752,754,755, Rkpd nr 707,717,756,788 w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa”.

W ramach robót torowych wykonano:

Lp.	Opis robót	Ilość robót	Jedn.
1	Projekty branży srk, sieciowej i torowej	1,00	kpl
2	<b>ROBOTY TOROWE</b>		
2.1	Wymiana nawierzchni w torach 724, 725, 726, 727, 728, 729	4,778	km
2.1.7	naprawa bieżąca toru nr 801	0,602	km
2.2	Wymiana nawierzchni na wstawkach	0,617	km
2.3	Wymiana odcinków torów przyległych do wymienianych rozjazdów	0,141	km
2.4	Wymiana rozjazdów		
2.4.1	wymianę rozjazdów zwyczajnych o promieniu R - 190 nr 703,711,715,718,,753,757,758	7,000	szt
2.4.2	wymianę rozjazdów o promieniu R - 300 nr 708,709,712,716,752,754,755	7,000	szt
2.4.3	wymianę rozjazdów Rkpd -190 nr 707,717,756	3,000	szt
2.4.4	wymianę rozjazdu o promieniu Rkpd - 190 nr 788	1,000	szt
2.5	Wykonanie izolacji torów	54,000	szt
2.6	<b>ODWODNIENIE</b>		
2.6.1	oczyszczenie i naprawa odwodnienia wglebnego	1,00	kpl
3	<b>ROBOTY SRK</b>		
3.1	demontaż napędów zwrotnicowych	22,00	szt
3.2	zabudowa nowych napędów zwrotnicowych wraz z nowymi mocowaniami na wymienianych rozjazdach;	14,00	szt
3.3	montaż istniejących napędów zwrotnicowych (rejon DTC)	8,00	szt
3.4	wymiana na nowe kabli pomiędzy napędami sprzężonymi;	1,00	kpl
3.5	demontaż i powtórny montaż po zakończeniu prac nawierzchniowych czujników osi i elementów klasycznej izolacji torowej w zakresie prowadzonych prac nawierzchniowych;	1,00	kpl
3.6	demontaż i powtórny montaż linek uszyniających na odcinku prowadzonych prac nawierzchniowych z wymianą na nowe uszkodzonych, z jednoczesnym dostosowaniem uszynień sygnalizatorów wysokich do instrukcji let-2 (podwójne linki uszyniające).	1,00	kpl
4	<b>Roboty sieć trakcyjna</b>		
4.1	odbudowa (kompleksowa) sieci trakcyjnej nad torem 729	0,2	kmt

4.2	sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej	1,00	kpl
4.3	odbudowa usztywnień konstrukcji wsporczych z wymianą uszkodzonych	1,00	kpl
4.4	odbudowa z dostosowaniem urządzeń EOR do typów wymienianych rozjazdów w tym wymiana skrzyń transformatorowych, transformatorów separacyjnych, układów grzewczych, urządzeń zasilających oraz sterowania		
w tym:	Rozdzielnica elektryczna typu RESO-3F-14H REOR2	2,00	szt
	Sterownik nadrzędny NEK-PK3 +GPRS	1,00	szt
	Komplet grzewczy na rozjazd Rz 60E1 190-1:9	7,00	szt
	Komplet grzewczy na rozjazd Rz 60E1 300-1:9	3,00	szt
	Komplet grzewczy na rozjazd Rkpd 49E1 300-1:9	6,50	szt
	Centralny przetwornik pogodowy TST 210	2,00	szt
	Przetwornik pogodowy TST 137	2,00	szt
	Uruchomienie	1,00	kpl
	Montaż urządzeń grzewczych na rozjazdach wraz z podłączeniem	1,00	kpl
4.4a	Roboty ziemno-kablowe związane z EOR Ułożenie kabli wraz z materiałem (YAKY4x35mm2). Nr rozjazdów stacja DG Towarowa DTB.: Rkpd; 702a/b; 713a/b; 721c/d; 707c/d; 732a/b c/d; 733a/b c/d; 717a/b; 728a/b; 723a/b c/d; 714c/d Rz-R190: 703; 715; 731; 730; 711; 718; 724 Rz-R300: 712; 708; 729	450,00	mb

Wartość robót wyniosła: 17 499 996,11 zł netto.

Prace prowadzone przez DOLKOM Sp. z o.o. na terenie tutejszego Zakładu Linii Kolejowych zostały wykonane terminowo i bez usterek oraz przy zachowaniu przepisów obowiązujących na PKP.

Wykonawca wykazał się fachowością przy realizacji powierzonych zadań. Ponadto należy podkreślić, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą, fachową wiedzą oraz odpowiednim sprzętem. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. jest w pełni wiarygodnym wykonawcą, gwarantującym wysoką jakość wykonanych robót.

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU  
ds. EKSPLOATACYJNYCH  
Ewa Flonka  
(1)

Opracował:  
Daniel Morel,  
tel. +48 34 370 52 06