

Wałbrzych, 08.09.2023r.

## LIST REFERENCYJNY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu, ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych poświadczają, że Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o. o., ul. Hubska 9, 50-502 Wrocław należycie wykonało przedmiot Umowy nr 63/208/0012/22/Z/I z dn. 23.03.2022r. dotyczącej realizacji zadania pn.: „**Rewitalizacja toru nr 1 na stacji Bystrzyca Kłodzka Przedmieście w km 112,176 ÷ 113,007 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie wraz z robotami towarzyszącymi**”.

### Zakres zadania obejmował wykonanie robót:

L.p.	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość
1	Dokumentacja projektowa Zabudowa Kolejowej Osnowy Specjalnej Wykonanie badań nośności podtorza	kpl	1
2	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
3	Wymiana szyn 60E1 (HT260) w km: 112,259 + 112,932	kmt	0,673
4	Wykonanie toru bezстыkowego - spawanie szyn 60E1 w km: 112,259 + 112,932	szt	12
5	Regulacja naprężeń w km: 112,259 + 112,932	kmt	0,673
6	Wiercenie otworów	szt	12
7	Wymiana części rozjazdowych : w roz. Nr 1 Rlj S60- 500 - 1:12 l/ssd	kpl	1
8	Wymiana części rozjazdowych: w roz. Nr 1 Rlj S60- 500 - 1:12 l/ssd	kpl	1
9	Wymiana części rozjazdowych: w roz. Nr 17 S60-300-1:9 l/ssd	kpl	1
10	Wymiana części rozjazdowych: w roz. Nr 18 S60-500-1:12 p/ssd	kpl	1
11	Wymiana doborów twardych podrozjazdnic z wymianą podsypki tłuczniowej - Rozjazd Nr 17 S60-300-1:9 l/ssd	dobór	1
12	Wymiana doborów twardych podrozjazdnic z wymianą podsypki tłuczniowej - Rozjazd Nr 18 S60-500-1:12 p/ssd	dobór	1
13	Wybranie istniejącej podsypki tłuczniowej wraz z utylizacją - 112,259 ÷ 112,628m - szerokość wybierania 5m - 112,628 ÷ 112,805 - szerokość wybierania 4m - 112,805 ÷ 112,932 - szerokość wybierania 5m	m3	1482
14	Wbudowanie nowej podsypki tłuczniowej	m3	1482
15	Wzmocnienie podtorza w km 112,259 + 112,932	kmt	0,673
16	Wymiana podkładów: - wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe PS94- 990 szt., (przy zagęszczeniu 0,65m) - wymiana podkładów drewnianych na drewniane IIB - za Rz nr 2 (23 szt.) oraz przed Rz nr 17 (23 szt.)	szt	1036
17	Mechaniczne podbicie toru podbijarką mechaniczną wraz z oprofilowaniem toru w km 112,177 + 113,007 = 0,673 km toru oraz rozjazdy nr 1, 2, 17, 18.	kpl	1
18	Mechaniczne podbicie toru podbijarką mechaniczną wraz z oprofilowaniem toru w km 112,177 + 113,007 = 0,673 km toru oraz rozjazdy nr 1, 2, 17, 18 - stabilizacyjne	kpl	1
19	Zabudowa drenokolektora - km 112,285 + 112,915 na międzytorzu toru nr 1-3.	mb	630
20	Roboty okołotorowe - ława (jednostronnie)	km ławy	0,673

21	Branża automatyki - Nastawnia wykonawcza BKP-1: - Zmiana układu świateł na semaforach A i C (zabudowa pasa pomarańczowego). - Wymiana kabli YKSY 19x1 do semafora wjazdowego A o długości 450 mb, i do semafora wyjazdowego C o dł. 100 mb - Demontaż i ponowny montaż tras pędniowych do rozjazdu nr 5a/b ,5 c/d. - Demontaż i ponowny montaż EON-3 w torze nr 1 - Usunięcie kolizji kablowych - Wykonanie prac adaptacyjnych w urządzeniach wewnętrznych na posterunku BKP-1 - Wykonanie dokumentacji na w/w prace - Schematy połączeń oraz poprawiony plan schematyczny SRK	kpl	1
22	Branża elektroenergetyczna - - Sprawdzenie parametrów sieci trakcyjnej i jej regulacja w km 112,177 + 113,007	km	0,83

Zadanie zostało zrealizowane w terminie: od 23.03.2022 r. do 30.11.2022 r.

Wartość wykonanych robót: **3 998 331,81 zł netto** (4 917 948,13 zł brutto)

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu stwierdza, że zadanie zostało prawidłowo ukończone, wykonane rzetelnie i fachowo z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca posiada odpowiednio wykwalifikowane brygady robocze oraz kadrę inżynierską, jak również zaplecze sprzętowe niezbędne do wykonania robót budowlanych z najwyższą jakością. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu z pełnym przekonaniem rekomenduje firmę Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. jako solidną i wiarygodną.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. ...  
  
 inż. Zbigniew Brodzowski